

装饰项目进度参考表

	时间安排 (天)							备注
	洽谈	签约	下单	生产	进场	安装	调试	
专业私人影院	-15至0	0	1-3		15-50	145-146	146-150	总工期为150-180天
家庭多功能娱乐室	1-7	1-10	8-10		20-45	145-146	146-150	
电动车库门	-15至0	0	1-3		45-55			
外门窗	-15至0	1-10	11-15			45-90		总工期因门型复杂程度变化
安防系统	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
智能灯光	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
智能控制系统	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
太阳能系统	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
净水软水系统	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
卫星电话	-15至0	0	1-3		15-45	130-135		
地源热泵	-15至0	0	1-3		8-45	46-50		
地暖	-15至0	1-10	11-15		30-50	140-145		
空调	-15至0	1-10	11-15		16-40	140-145		
电梯	-15至0	0	1-3		8-45	90-96		
泳池及设备	-15至0	0	1-3		15-85	190-200		
壁炉 (真火)	-15至0	13-18	19-21		25-45	46-50		
壁炉	1-15	16-18	19-21		130-135	136-140		
园林	1-25	26-30	31-35					
橱柜	1-15	16-18	19-21		25-45	136-140		
楼梯	1-15	16-18	19-21			140-145		
地板	60-70	70-80	81-85			120-130		总工期因门型复杂程度变化
风水门及套	-15至0	60-65	65-68			120-130		
内门 (窗) 及套	35-50	50-55	56-58			120-130		
木质百叶窗	15-30	50-60	61-63			110-120		
浴缸	1-15	15-20	21-23		30-45	130-140		
洁具及五金	1-15	15-20	21-24		30-45	130-140		
排风扇浴霸地漏	1-15	15-20	21-25		50-60	130-140		
墙地砖	1-20	20-25	25-28		50-105			
石材	20-40	40-45	46-48			80-105		
工程灯具	30-45	45-50	51-53		90-100	130-140		
装饰灯具	60-70	70-80	81-85		130-140	140-150		
壁纸	20-35	35-50	46-48		110-120			
护墙板	-15至0	50-60	61-63			100-110		
定制衣帽柜 (嵌)	30-50	50-60	61-65			140-150		
定制家具 (摆)	50-70	70-80	81-85			140-150		
品牌家具	1-30	60-70	71-75			140-150		总工期因品牌产地不同变化
隔断门	50-70	70-80	81-85			125-135		
地毯	70-80	80-90	91-93			130-140		
窗帘	85-100	100-110	111-113			140-150		总工期因品牌产地不同变化
装饰书	85-100	100-110	111-113			140-150		总工期因品牌产地不同变化
饰品	85-100	100-110	111-113			140-150		总工期因品牌产地不同变化
床品	85-100	100-110	111-113			140-150		总工期因品牌产地不同变化

说明：

- 1.本进度表按照总工期150天制定，项目多少不同、项目复杂程度不同、项目品牌产地不同、季节不同、节假日等因素会对总工期产生影响。
- 2.装修现场施工工期120-150天，设备产品安装调试工期为30-60天，总工期为150-210天。
- 3.地源热泵、园林项目工程量大小差距悬殊。工期需依据具体情况确定。
- 4.室外项目雨季冬季施工时，受环境影响工期相应延长。
- 5.室内项目冬季如不能及时供暖，工期相应延长。
- 6.室内项目夏季高湿时段，木工油漆施工受限，工期相应延长。
- 7.跨春节施工项目，工期相应延长。